현장점검 보고서

발주자 의뢰 현장점검 보고서: 공정률 65% 추정

점검 범위

육안 관찰·사진 12매·미시공 목록 확인. 벽체 내부·배관 압력시험·방수성능 확인은 수행하지 않음.

점검 결과

공정률 약 65%로 추정. 주방 배수관 연결 미완료, 누수 의심 흔적, 전기분전반 회로표 누락. 방수층 품질은 단정 불가.

산정 유의

65%는 시각적 공정 진척 추정치이며 기성공사비에 필요한 기시공 원가/미시공 원가 산출에 따른 감정 결과가 아니다.